



Brissago, 31 agosto 2016

**MESSAGGIO MUNICIPALE no. 1419**

**Opere pubbliche terminate 2005 - 2015  
Maggiori costi per opere completate a fine 2015  
Richiesta dei relativi crediti suppletori**

Signor Presidente,  
Signori Consiglieri,

Nell'ambito dei consuntivi delle diverse opere pubbliche del periodo 2005 - 2015, si rileva che, per opere Comunali, dell'Azienda Porti e dell'Azienda Acqua Potabile, dando seguito ad oltre 90 messaggi municipali, sono stati stanziati crediti per un ammontare di Fr 30'394'734.05.

Il seguente specchietto sintetizza le allegate tabelle<sup>1</sup>, che riassumono la gestione contabile dei diversi cantieri:

CENTRO DI COSTO	CREDITI	COSTI	SALDO
OPERE COMUNALI	26'013'396.55	18'979'472.52	-7'033'924.04
AZIENDA PORTI COMUNLI	274'467.50	262'676.20	-11'791.30
AZIENDA ACQUA POTABILE	4'106'870.00	4'0426'643.30	-80'226.70
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>30'394'734.05</b>	<b>23'268'792.02</b>	<b>-7'125'942.04</b>

Nel dettaglio si evidenzia che, sulle complessive 92 opere considerate, per 9 opere si manifesta un maggior costo - ai sensi dell'art. 168 cpv 2 LOC - con la conseguente necessità di richiedere un credito suppletorio.

I costi riportati nelle menzionate tabelle sono derivati dalla *contabilità di cantiere* allestita dall'Ufficio tecnico per ogni opera, che è costantemente aggiornata durante l'esecuzione dei lavori in modo da permettere una chiara visione delle spese e di confrontarle con i preventivi ed i crediti a disposizione. In qualche caso si rilevano delle differenze rispetto agli importi contabilizzati a bilancio, differenze dovute alle varie modifiche dei programmi di registrazione della contabilità durante il periodo considerato e, in particolare per l'AAP, la registrazione separata dell'IVA, siccome viene rimborsata.

<sup>1</sup> Tabella Lavori eseguiti

L'art. 168 LOC<sup>2</sup> prevede l'obbligo di richiesta del credito suppletorio quando i maggior costi ammontano almeno al 10% del credito originario e ad un importo superiore ai 20'000.00 franchi. Per i maggior costi che non raggiungono questi parametri è prevista la semplice ratifica a opera ultimata.

A partire dal 2012, la ratifica dei crediti che non raggiungono i parametri previsti dall'art. 168 LOC, è prevista in sede di Consuntivo. Con questo messaggio si vuole quindi ratificare anche tutti quei messaggi non ancora ratificati dal 2005 in poi.

In considerazione di quanto sopra, il Municipio, vi sottopone le diverse richieste di credito suppletorio (in ordine cronologico secondo l'allegata tabella) ritenuto che le maggiori spese sono già state analizzate nell'ambito dei vari consuntivi annuali.

Vi chiede pertanto di volerle ratificare e di conseguenza risolvere:

### 1. MM 1268 – Accesso Porta e riale Valleggia Sistemazione canalizzazioni, pavimentazioni e acquedotto

parte d'opera	credito	consuntivo	differenza		
canalizzazione	Fr 574'500.00	Fr 503'115.40	Fr - 71'384.60	-	12.4 %
pavimentazione	Fr 46'000.00	Fr 82'046.65	Fr 36'046.65	+	78.4 %
acquedotto	Fr 67'000.00	Fr 95'913.50	Fr 28'913.50	+	43.2 %
<b>totale</b>	<b>Fr 687'500.00</b>	<b>Fr 681'075.55</b>	<b>Fr - 6'424.45</b>	<b>-</b>	<b>1.1 %</b>

Il consuntivo è leggermente inferiore al preventivo e il credito complessivo, globalmente, non è stato superato. I maggior costi delle parti d'opera sono dovuti:

- per la pavimentazione: all'ampliamento della superficie pavimentata in raccordo ai vari accessi (lungolago, campo rosso, scuole, magazzini comunali, posteggi, ...).
- per l'acquedotto: agli oneri derivanti dalla sostituzione della condotta principale di Via al Lago, in parallelo con la nuova canalizzazione, dall'accesso al Viale Lungolago. Ciò si è reso necessario visto lo stato precario dei tubi, non conosciuto e verificato solo al momento degli scavi per le altre infrastrutture.

### Decisione

- 1.1 Sono ratificati i maggiori costi interessanti la pavimentazione e l'acquedotto Accesso Porta e riale Valleggia; questi costi non comportano comunque globalmente un sorpasso del credito votato dal Consiglio Comunale.

<sup>2</sup> Legge Organica Comunale

## 2. MM 1338 – Via Cagetto

### Posa canalizzazione e sostituzione acquedotto

parte d'opera	credito	consuntivo	differenza		
canalizzazione	Fr 658'000.00	Fr 694'857.15	Fr 36'857.15	+	5.6 %
IP e fibra ottica	Fr 92'000.00	Fr 144'691.20	Fr 52'691.20	+	57.3 %
pavimentazione	Fr 298'000.00	Fr 325'331.25	Fr 27'331.25	+	9.2 %
acquedotto	Fr 244'000.00	Fr 235'911.95	Fr - 8'088.05	-	3.3 %
<b>totale</b>	<b>Fr 1'292'000.00</b>	<b>Fr 1'400'791.55</b>	<b>Fr 108'791.55</b>	<b>+</b>	<b>8.4 %</b>

Il progetto di questa importante opera è stato allestito nel 2002 e aggiornato nel 2012. La fase esecutiva è stata attuata durante il periodo 2012 - 2015.

Il consuntivo supera il preventivo ed il credito allocato, globalmente, del 8.4%.

I maggiori oneri delle diverse parti d'opera sono essenzialmente dovuti agli aumenti dei costi nel periodo d'esecuzione, all'ampliamento del tracciato e dell'intervento verso la parte iniziale di Via Cagetto, fino all'accesso di Via Credirolo, seguendo analogo ampliamento delle infrastrutture SES, deciso in corso d'opera, oltre a queste considerazioni di carattere generale si segnalano e seguenti dettagli:

- per la canalizzazione: prolungamento dell'impianto di smaltimento acque meteoriche fino al riale Borzona, modifica del canale acque meteoriche di Cagetto, con approfondimenti peritali dello smaltimento delle acque meteoriche in diversi punti critici.
- illuminazione pubblica: anche in questo settore, relativo agli impianti per l'illuminazione pubblica completati dalla posa di tubi guida-cavo per la futura introduzione della fibra ottica, si è esteso il perimetro d'intervento in parallelo a quanto posto in cantiere da SES.
- pavimentazione: aumento della superficie pavimentata a nuovo come indicato nei due capitoli precedenti.

#### Decisione

- 2.1 Sono ratificati i maggiori costi interessanti la canalizzazione, l'illuminazione pubblica e fibra ottica e pavimentazione di Via Cagetto;
- 2.2 Al Municipio viene accordato il seguente credito suppletorio per le opere in oggetto per un totale di Fr 108'791.55, da iscrivere nei rispettivi conti d'investimento.

### 3. **MM 973 e 1218 – Sentiero S. Monte/Caccio**

credito Fr 275'000.00    consuntivo Fr 329'467.85    maggior onere Fr 54'467.85 +19.8%

I maggior costi sono dovuti all'esecuzione, in corso d'opera, di interventi supplementari per il consolidamento della parete rocciosa in sponda sinistra, e il rinforzo della roccia su cui poggia, sempre in sponda sinistra, la passerella metallica che attraversa il torrente Sacro Monte. Inoltre, in sponda destra, a seguito di uno smottamento sottostante la Cappella della Flagellazione che ha precluso il transito lungo il Sentiero del Mulino, per permettere il ripristino della viabilità di questo importante collegamento pedonale, si è dovuto procedere al disaggio della scarpata rocciosa, all'allontanamento del materiale franato, alla sistemazione della pavimentazione e delle barriere di protezione.

#### **Decisione**

- 3.1 Sono ratificati i maggiori costi interessanti la sistemazione del Sentiero S.Monte/Caccio;
- 3.2 Al Municipio è accordato un credito suppletorio di Fr 54'467.85, da iscrivere al conto d'investimento 501.520.

### 4. **MM 1276 – Variante PRP - FTB**

credito Fr            0.00    consuntivo Fr 216'641.70

Con risoluzione municipale 1304 del 12.10.2004 il Municipio ha dato incarico all'Arch. G. Tallone dell'esecuzione della prima fase di studio della variante PRP – FTB sulla base del preventivo da lui presentato. Parallelamente il Municipio ha preso accordi con la FTB e Porto Ticino per ripartire le spese relative alla revisione del Piano particolareggiato. Questo accordo ha permesso al Comune di incassare fr. 102'185.10 diminuendo di circa il 50% le spese.

I maggior costi sono dovuti al fatto che durante la fase di pianificazione vari ricorsi e problemi giuridici hanno fatto lievitare notevolmente i costi.

Una volta terminata la variante il Municipio ha presentato il MM 1276 ed il 07 aprile 2008 il Consiglio Comunale ha votato la modifica del piano regolatore per la variante del piano particolareggiato Fabbrica Tabacchi e dell'ampliamento del porto comunale e della passeggiata a lago senza però inserire quanto speso.

#### **Decisione**

- 4.1 Sono ratificati i costi per lo studio della Variante PRP - FTB;
- 4.2 Al Municipio è accordato un credito di Fr 216'641.70, da iscrivere al conto d'investimento 581.204.

**5. RM 389 – Potenziamento Eco Centro Caregnano**

credito Fr 40'000.00    consuntivo Fr 59'423.50    maggior onere Fr 19'423.50 +48.6%

I maggior costi sono dovuti alle difficoltà, insorte in corso d'opera, nell'esecuzione dei muri di sostegno e della platea di pavimentazione, in particolare a seguito del pessimo materiale rinvenuto negli scavi, e agli oneri per la deviazione di una canalizzazione presente nella fossa di scavo.

**Decisione**

- 5.1 Sono ratificati i maggiori costi relativi ai lavori di potenziamento dell'Eco Centro a Caregnano;
- 5.2 Al Municipio è accordato un credito suppletorio di Fr 19'423.50, da iscrivere al conto d'investimento 503.513.

**6. MM 1293 – Lido Comunale - progettazione**

credito Fr 90'000.00    consuntivo Fr 166'350.60    maggior onere Fr 76'350.60 +84.8%

I maggior costi sono dovuti allo studio delle diverse varianti (ristorante, cucina, cabine, posizionamento della struttura, perizia statica, ...), che hanno comportato maggiori oneri di progettazione da parte dell'architetto, dell'ingegnere e degli specialisti dell'impiantistica.

**Decisione**

- 6.1 Sono ratificati i maggiori costi alla progettazione del Lido Comunale;
- 6.2 Al Municipio è accordato un credito suppletorio di Fr 76'350.60, da iscrivere al conto d'investimento 503.321.

**7. MM 1356 – Deposito pompieri / lavori di completazione**

credito Fr 155'000.00    consuntivo Fr 179'882.80    maggior onere Fr 24'882.80 +16.1%

I maggior costi sono dovuti ad innumerevoli piccoli interventi di sistemazione della parte in muratura, del betoncino dei pavimenti, in particolare di quello dell'autorimessa, e dell'impianto elettrico, con la sua messa a norma. Si è inoltre proceduto alla posa delle piastrelle su tutti i pavimenti dell'area caserma.

**Decisione**

- 7.1 Sono ratificati i maggiori costi relativi ai lavori di completazione del Deposito pompieri;
- 7.2 Al Municipio è accordato un credito suppletorio di Fr 24'882.80, da iscrivere al conto d'investimento 503.515.

**8. RM 402/2011, 403/2011 e 344/2013 – Impianti videosorveglianza**

crediti Fr 81'000.00 consuntivo Fr 104'380.30 maggior onere Fr 23'380.30 +28.9%

I maggior costi sono dovuti all'implementazione e potenziamento degli impianti, secondo le reali necessità, che si sono potute valutare con le necessità d'uso di questi importanti impianti di sicurezza.

**Decisione**

- 8.1 Sono ratificati i maggiori costi relativi agli impianti di videosorveglianza;
- 8.2 Al Municipio è accordato un credito suppletorio di Fr 23'380.30, da iscrivere al conto d'investimento 506.300.

**9. Altre opere**

Per le rimanenze di credito o i maggiori costi (contenuti nei limiti fissati dal cpv. 2 dell'art. 168 LOC), delle altre opere elencate nelle tabelle si chiede la ratifica dei consuntivi.

**Decisione**

- 9.1 Per le opere elencate nelle tabelle, che non costituiscono oggetto di richiesta di credito suppletorio nel presente messaggio, sono ratificati i consuntivi.

Con osservanza.

PER IL MUNICIPIO

Il Vice Sindaco:

Eugenia Dell'Ora



Il Segretario:

Avv. Giuseppe Cotti



**COMUNE DI BRISSAGO**  
**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

---

# **OPERE PUBBLICHE**

## **2005 - 2015**

**OPERE PUBBLICHE 2005 - 2015  
LAVORI ESEGUITI**

1 / 1

MM	APPROVATO	CTO	OGGETTO	CREDITO	COSTI	SALDO	%	STATO	OSSERVAZIONI
			<b>RICAPITOLAZIONE</b>						
			Strade	3'395'675.00	3'173'484.20	-222'190.80	-6.5		
			Posteggi	1'237'000.00	1'187'985.50	-49'014.50	-4.0		
			Sentieri	410'000.00	476'742.90	66'742.90	16.3		
			Canalizzazioni	3'215'590.00	3'049'515.85	-166'074.15	-5.2		
			Arginature	712'455.00	617'586.85	-94'868.15	-13.3		
			Pianificazione	950'000.00	496'078.95	-453'921.05	-47.8		
			Ambiente	40'000.00	59'423.50	19'423.50	48.6		
			Stabili	12'882'046.90	6'760'795.67	-6'121'251.24	-47.5		
			Veicoli & attrezzature	465'589.25	487'916.05	22'326.80	4.8		
			Diversi	2'705'040.40	2'669'943.05	-35'097.35	-1.3		
			<b>Totale - Opere comunali</b>	<b>26'013'396.55</b>	<b>18'979'472.52</b>	<b>-7'033'924.04</b>	<b>-27.0</b>		
			Azienda Porti Comunali	274'467.50	262'676.20	-11'791.30	-4.3		
			Azienda Acqua Potabile	4'106'870.00	4'026'643.30	-80'226.70	-2.0		
			<b>Totale - Opere comunali &amp; Aziende</b>	<b>30'394'734.05</b>	<b>23'268'792.02</b>	<b>-7'125'942.04</b>	<b>-23.4</b>		



**OPERE PUBBLICHE 2005-2015  
LAVORI ESEGUITI**

MM	APPROVATO	CTO	OGGETTO	CREDITO	COSTI	SALDO	%	STATO	OSSERVAZIONI
			<b>TRAFFICO</b>						
			<b>Strade</b>						
859	16.10.1991	501.549	Consolidamento Via Sacro Monte	120'000.00	15'871.90	-104'128.10	-86.8	31.12.2002	Eseguito
859	16.10.1991	581.601	Verifica portata strade	45'000.00	16'745.60	-28'254.40	-62.8	31.12.2009	Eseguito
960	06.11.1995	501.400	Potenziamento illuminazione pubblica	442'000.00	447'188.40	5'188.40	1.2	31.12.2009	Eseguito
1197	22.03.2004	501.551	Via Naccio Consolid. Cigli	430'000.00	371'878.80	-58'121.20	-13.5	31.12.2009	Eseguito
1261	15.10.2007	501.503	Allargamento tornante La Motta	530'000.00	410'807.40	-119'192.60	-22.5	31.12.2015	Eseguito
1262	15.10.2007	501.602	Sist.strada forestale Bassuno-Monti Nevedone	132'000.00	127'304.55	-4'695.45	-3.6	31.12.2008	Eseguito
1268	10.03.2008	501.553	Pavimentazione accesso Porta	46'000.00	82'046.65	36'046.65	78.4	31.12.2015	Eseguito
1271	10.03.2008	501.401	Impianti IP Incella - Bellavista	32'915.00	16'486.90	-16'428.10	-49.9	31.12.2012	Eseguito
1271	10.03.2008	501.554	Pavimentazione Incella - Bellavista	107'760.00	120'755.80	12'995.80	12.1	31.12.2012	Eseguito
RM 1168	21.10.2008	501.603	Part. 2543 Caregnano- Int. migliona	25'000.00	20'858.45	-4'141.55	-16.6	31.12.2009	Eseguito
1309	15.10.2012	501.604	Manutenzione straordinaria rete viaria	725'000.00	741'030.95	16'030.95	2.2	31.12.2015	Eseguito
1338	05.03.2012	501.403	Impianti IP Via Cagetto	92'000.00	144'691.20	52'691.20	57.3	31.12.2015	Eseguito
1338	05.03.2012	501.559	Pavimentazione Via Cagetto	298'000.00	325'331.25	27'331.25	9.2	31.12.2015	Eseguito
1370	31.03.2014	501.560	Piazza d'armi- sistemazione	370'000.00	332'486.35	-37'513.65	-10.1	31.12.2015	Eseguito
			<b>Totale - Strade</b>	<b>3'395'675.00</b>	<b>3'173'484.20</b>	<b>-222'190.80</b>			
			<b>Posteggi</b>						
1185	20.10.2003	501.207	Posteggi Gadero/Acq. Part. 1109 + 1162	185'000.00	199'073.45	14'073.45	7.6	31.12.2012	Eseguito
1191	22.12.2003	501.213	Posteggi Ponte	256'000.00	256'887.15	887.15	0.3	31.12.2005	Eseguito
1264	10.03.2008	501.211	Posteggio Gadero (progetto e realizzazione)	682'000.00	617'745.70	-64'254.30	-9.4	31.12.2009	Eseguito
RM 761/12	28.02.2011	501.215	Posteggi Nucleo del Piano e Caregnano	102'000.00	102'279.20	279.20	0.3	31.12.2015	Eseguito
RM 968	16.07.2013	501.216	Posteggio Via San Giorgio	12'000.00	12'000.00	0.00	0.0	31.12.2015	Eseguito
			<b>Totale - Posteggi</b>	<b>1'237'000.00</b>	<b>1'187'985.50</b>	<b>-49'014.50</b>			
			<b>Sentieri</b>						
Diverse Ris. Mun.	2003	501.537	Passaggiata Lungolago Sud (esecuzione)	80'000.00	80'488.25	488.25	0.6	31.12.2006	Eseguito
973	06.11.1995	501.520	Sentiero S. Monte/Caccio	275'000.00	329'467.85	54'467.85	19.8	31.12.2008	Eseguito
1222	10.10.2005	501.601	Riordino parchi gioco comunali	55'000.00	66'786.80	11'786.80	21.4	31.12.2007	Eseguito
			<b>Totale - Sentieri</b>	<b>410'000.00</b>	<b>476'742.90</b>	<b>66'742.90</b>			

**OPERE PUBBLICHE 2005-2015  
LAVORI ESEGUITI**

MM	APPROVATO	CTO	OGGETTO	CREDITO	COSTI	SALDO	%	STATO	OSSERVAZIONI
			<b>PIANO GENERALE SMALTIMENTO</b>						
			<b>Canalizzazioni</b>						
953	19.06.1995	501.132	Canal. e riale Roncaccio/Bertogna/Caccio	990'000.00	1'034'744.25	44'744.25	4.5	31.12.2015	Eseguito
1172	07.04.2003	501.134	Canal. Via Ovega	552'920.00	462'580.05	-90'339.95	-16.3	31.12.2005	Eseguito
1214	25.04.2005	501.142	Canalizzazione Nucleo Piodina	398'000.00	311'969.90	-86'030.10	-21.6	31.12.2008	Eseguito
1271	10.03.2008	501.135	Canal. Tecetto-Incella 2.lotto Via Costa di Mezzo	616'670.00	545'762.00	-70'908.00	-11.5	31.12.2012	Eseguito
1338	05.03.2012	501.141	Canalizzazione Via Gagetto	658'000.00	694'459.65	36'459.65	5.5	31.12.2015	Eseguito
			<b>Totale - Canalizzazioni</b>	<b>3'215'590.00</b>	<b>3'049'515.85</b>	<b>-166'074.15</b>			
			<b>ARGINATURE</b>						
1188	22.12.2003	561.300	Riale Crodolo/Vasca di contenimento	143'500.00	98'059.00	-45'441.00	-31.7	31.12.2008	Eseguito
1271	10.03.2008	501.308	Sistemazione Riale Incella - Villa Bianca	140'955.00	135'373.35	-5'581.65	-4.0	31.12.2012	Eseguito
1274	10.03.2008	501.306	Sistemazione Riale Borzona	428'000.00	384'154.50	-43'845.50	-10.2	31.12.2013	Eseguito
			<b>Totale - Arginature</b>	<b>712'455.00</b>	<b>617'586.85</b>	<b>-94'868.15</b>			
			<b>PIANIFICAZIONE</b>						
980	25.03.1996	581.202	Variante PR Monti	265'000.00	108'814.25	-156'185.75	-58.9	31.12.2002	Eseguito
1233	25.09.2006	581.201	Variante tratte panoramiche	15'000.00	12'678.20	-2'231.80	-14.9	31.12.2007	Eseguito
1237	09.10.2006	581.205	Variante agg.perimento zone edificabili con bosco	15'000.00	8'776.80	-6'223.20	-41.5	31.12.2013	Eseguito
1276	07.04.2008	581.204	Variante PRP - FTB	0.00	219'641.70	219'641.70	100.0	31.12.2012	Eseguito
1285	30.03.2009	581.210	Piano gestione boschi / elaborazione	546'000.00	30'031.75	-515'968.25	-94.5	31.12.2009	Eseguito
RM 917	835	581.603	Pass. Lago / Progetto parallelo	50'000.00	56'122.30	6'122.30	12.2	31.12.2012	Eseguito
RM 1189	28.10.2008	581.602	Verifica passaggi pedonali	40'000.00	41'000.00	1'000.00	2.5	31.12.2012	Eseguito
RM 376	1298	581.400	Sussidi inerenti norme PR	19'000.00	19'013.95	13.95	0.1	31.12.2013	Eseguito
			<b>Totale - Pianificazione</b>	<b>950'000.00</b>	<b>496'078.95</b>	<b>-453'831.05</b>			

OPERE PUBBLICHE 2005-2015  
LAVORI ESEGUITI

MM	APPROVATO	CTO	AMBIENTE	OGGETTO	CREDITO	COSTI	SALDO	%	STATO	OSSERVAZIONI
RM 389	08.04.2008	503.513	Potenziamento Eco Centro Caregnano		40'000.00	59'423.50	19'423.50	48.6	31.12.2008	Eseguito
			<b>Totale - Ambiente</b>		<b>40'000.00</b>	<b>59'423.50</b>	<b>19'423.50</b>			
			<b>STABILI</b>							
957	26.06.1995	503.201	Sistemazione esterna centro scolastico		1'150'000.00	956'058.90	-193'941.10	-16.9	31.12.2005	Eseguito
1104	21.12.1998	503.103	Rest. Casa Branca - 2. fase		1'578'541.10	1'580'689.10	2'148.00	0.1	31.12.2005	Eseguito
1192	22.12.2003	503.320	Lido manutenzione straordinaria		185'000.00	167'046.70	-17'953.30	-9.7	31.12.2007	Eseguito
1291	06.07.2009	503.115	Centro scolastico / sicurezza		630'000.00	664'768.90	34'768.90	5.5	31.12.2002	Eseguito
1292	06.07.2009	503.113	Casa Baccalà - Restauro piani superiori		2'690'000.00	149'392.65	-2'540'607.35	-94.4	31.12.2013	Eseguito / Referendum
1293	06.07.2009	503.321	Lido Comunale- progettazione		90'000.00	166'350.60	76'350.60	84.8	31.12.2013	Eseguito
1336	27.02.2012	503.514	Lido Comunale - ristrutturazione		3'530'000.00	14'924.15	-3'515'075.85	-99.6	31.12.2013	Eseguito / Referendum
1345	15.10.2012	703.102	Acquisto stabile "La Posta"		2'500'000.00	2'517'907.90	17'907.90	0.7	31.12.2014	Eseguito
1346	15.10.2012	703.101	Acquisto stabile part. 156		281'653.20	281'653.20	0.00	0.0	31.12.2014	Eseguito
1356	10.07.2013	503.515	Deposito pompieri / lavori di completazione		155'000.00	179'882.80	24'882.80	16.1	31.12.2015	Eseguito
RM 1652	20.12.2002	503.110	Sala multiuso Arlecchino		15000.00	14'137.15	-862.85	-5.8	31.12.2004	Eseguito
RM 473	16.04.2007	503.316	Sistemazione Fonte Vittoria		30'000.00	21'131.02	-8'868.99	-29.6	31.12.2007	Eseguito
RM 902	1350/13	503.114	Palazzo Comunale / Struttura e sicurezza		46'852.60	46'852.60	0.00	0.0	31.12.2015	Eseguito
			<b>Totale - Stabili</b>		<b>12'882'046.90</b>	<b>6'760'795.67</b>	<b>-6'121'251.24</b>			
			<b>VEICOLI &amp; ATTREZZATURE</b>							
1235	25.09.2006	506.212	Acquisto scopatrice meccanica		160'000.00	159'008.85	-991.15	-0.6	31.12.2008	Eseguito
1244	15.01.2007	506.210	Autoveicolo Polizia		50'000.00	49'106.50	-893.50	-1.8	31.12.2008	Eseguito
RM 67	16.01.2007	506.213	Unimog 400 - riparazioni		26'000.00	20'823.60	-5'176.40	-19.9	31.12.2008	Eseguito
RM 634	09.06.2008	506.217	Sostituzione server e accessori		13'941.75	10'456.00	-3'485.75	-25.0	31.12.2008	Eseguito
RM 202	09.03.2010	506.219	Furgone Piaggio		18'395.00	18'395.00	0.00	0.0	31.12.2012	Eseguito
RM 1601	17.12.2002	506.216	Acquisto autofurgone		20'000.00	18'689.30	-1'310.70	-6.6	31.12.2013	Eseguito
RM 433	26.03.2013	506.220	Acquisto furgone		40'000.00	47'884.00	7'884.00	19.7	31.12.2013	Eseguito
RM 402/403	344/13	506.300	Impianti videosorveglianza		81'000.00	104'380.30	23'380.30	28.9	31.12.2013	Eseguito
RM 842	07.07.2015	506.221	Autoveicolo Ausiliario Polizia - Dacia		20'252.50	20'292.55	40.05	0.2	31.12.2015	Eseguito
RM 1141	14.09.2015	506.222	Autocarro rifiuti / manutenzione straordinaria		36'000.00	38'879.95	2'879.95	8.0	31.12.2015	Eseguito
			<b>Totale - Veicoli &amp; attrezzature</b>		<b>465'589.25</b>	<b>487'916.05</b>	<b>22'326.80</b>			

**OPERE PUBBLICHE 2005-2015  
LAVORI ESEGUITI**

MM	APPROVATO	CTO	OGGETTO	CREDITO	COSTI	SALDO	%	STATO	OSSERVAZIONI
			<b>DIVERSI</b>						
1181	06.10.2003	562.100	Centro balneare regionale	300'000.00	300'000.00	0.00	0.0	31.12.2007	Eseguito
1186	22.12.2003	565.300	Contr.Ristr.Ist. La Motta	50'000.00	50'000.00	0.00	0.0	31.12.2005	Eseguito
1224	13.03.2006	581.450	Misurazione Part. Lago	37'500.00	46'674.70	9'174.70	24.5	31.12.2008	Eseguito
1229	14.06.1999	565.311	Contr. Casa San Giorgio	600'000.00	600'000.00	0.00	0.0	31.12.2008	Eseguito
1286	31.12.2012	562.503	Scioglimento CDL, Compensazione	339'444.40	288'527.75	-50'916.65	-15.0	31.12.2013	Eseguito
1302	15.09.2010	564.100	Partecip.Ristrutturazione Isole di Brissago	724'786.00	749'786.00	25'000.00	3.4	31.12.2012	Eseguito
1322	20.06.2011	565.401	Acquisto azioni Cardada SA	10'000.00	10'000.00	0.00	0.0	31.12.2012	Eseguito
1360	02.12.2013	565.302	Parrocchia contributo riordino archivio	100'000.00	100'000.00	0.00	0.0	31.12.2015	Eseguito
1380	15.12.2014	709.100	Acquisizione azioni SES	436'300.00	436'300.00	0.00	0.0	31.12.2015	Eseguito
1394	15.06.2015	509.600	Donazione Opere Claudio Baccalà	20'000.00	1'200.00	-18'800.00	-94.0	31.12.2015	Eseguito
RM 1407	09.11.2004	501.600	Acquisizione terreni	20'010.00	20'010.00	0.00	0.0	31.12.2008	Eseguito
RM 394	15.04.2008	563.100	Corpo Pompieri - Contr.Sost. Autoveicolo	15'000.00	15'000.00	0.00	0.0	31.12.2009	Eseguito
RM 334	15.06.2015	581.150	Progetto d'aggregazione	12'000.00	12'444.60	444.60	3.7	31.12.2012	Eseguito
RM 1407	14.10.2014	564.200	Contributo deficit Isole di Brissago	40'000.00	40'000.00	0.00	0.0	31.12.2015	Eseguito
<b>Totale - Diversi</b>				<b>2'705'040.40</b>	<b>2'669'943.05</b>	<b>-35'097.35</b>			



**OPERE PUBBLICHE 2005-2015  
LAVORI ESEGUITI**

MM	APPROVATO	CTO	OGGETTO	CREDITO	COSTI	SALDO	%	STATO	OSSERVAZIONI
			<b>AZIENDA PORTI COMUNALI</b>						
1296	14.12.2009	503.450	Sost. ancoraggi subacquei e manutenzione	105'270.00	100'171.20	-5'098.80	-4.8	31.12.2015	Eseguito
1297	14.12.2009	503.300	Consolidamento e dragaggio/sondaggi	160'000.00	153'307.50	-6'692.50	-4.2	31.12.2015	Eseguito
RM 297	13.04.2010	506.100	QP. Acquisto autoveicolo	9'197.50	9'197.50	0.00	0.0	31.12.2010	Eseguito
			<b>Totale - Azienda Porti Comunali</b>	<b>274'467.50</b>	<b>262'676.20</b>	<b>-11'791.30</b>			
			<b>AZIENDA ACQUA POTABILE</b>						
897	03.06.1993	501.128	Condotta Piazza delle Selve	56'000.00	73'511.85	17'511.85	31.3	31.12.2010	Eseguito
954	19.06.1995	501.129	Acquedotto Roncaccio-Bertogna-Caccio	300'000.00	124'134.10	-175'865.90	-58.6	31.12.2008	Eseguito
RM 1188	17.10.2006	501.151	Acquedotto Costa di Mezzo	35'000.00	40'084.70	5'084.70	14.5	31.12.2010	Eseguito
1268	10.03.2008	501.152	Acquedotto Accesso Porta	67'000.00	95'913.50	28'913.50	43.2	31.12.2010	Eseguito
1269	10.03.2008	501.204	Serbatoio Incella	1'576'900.00	1'605'256.10	28'356.10	1.8	31.12.2012	Eseguito
1270	10.03.2008	501.209	Stazione pompaggio cappella delle selve	1'303'800.00	1'361'136.40	57'336.40	4.4	31.12.2012	Eseguito
1271	10.03.2008	501.211	Acquedotto Incella - Bellavista	96'170.00	91'629.15	-4'540.85	-4.7	31.12.2010	Eseguito
1264	10.03.2008	501.212	Acquedotto Gadero	67'000.00	37'517.00	-29'483.00	-44.0	31.12.2008	Eseguito
1295	06.07.2009	501.213	Serbatoio Cappella delle Selve	170'000.00	158'596.75	-11'403.25	-6.7	31.12.2012	Eseguito
RM 171	15.02.2005	501.301	Protezione sorgenti	35'000.00	34'616.85	-383.15	-1.1	31.12.2010	Eseguito
1204	22.11.2004	506.400	Automaz. Impianti di telecomando	120'000.00	122'836.90	2'836.90	2.4	31.12.2010	Eseguito
1234	25.09.2006	506.410	Automaz. Impianti di telecomando 2. fase	210'000.00	212'771.40	2'771.40	1.3	31.12.2010	Eseguito
1254	15.10.2007	581.200	Revisione PGA	70'000.00	68'638.60	-1'361.40	-1.9	31.12.2009	Eseguito
			<b>Totale - Azienda Acqua Potabile</b>	<b>4'106'870.00</b>	<b>4'026'643.30</b>	<b>-80'226.70</b>			